

Realizacja poszczególnych zadań – wariant minimalny

Zadanie	Opis zadania	Jednostki i podmioty odpowiedzialne za zadanie	Planowany termin realizacji (termin z programu)	Informacje o zadaniu	Koszt realizacji zadania [PLN]
Ekrany akustyczne	- ul. Głogowska, na odcinku od Wiaduktu Górczyńskiego do ul. Krzywej (powierzchnia ekranu ok. 3 000 m ²)	Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu	2012	Zadanie zrealizowano w 2013 r. - ekran akustyczny od Wiaduktu Górczyńskiego do ul. Krzywej - o powierzchni 764 m ² (o wysokości 4 m i długości 191 mb) - ekrany akustyczne na Wiadukcie Górczyńskim - o łącznej powierzchni 993 m ² (o wysokości od 1,5 do 3,5 m i łącznej długości 389 mb)	386,482 tys. (dotyczy kosztu realizacji ekranów akustycznych na odcinku od Wiaduktu Górczyńskiego do ul. Krzywej)
Czyszczenie cichych nawierzchni	Cykliczne czyszczenie wszystkich cichych nawierzchni i (przynajmniej dwa razy w ciągu roku)	Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu	Przynajmniej dwa razy w ciągu roku	Zadanie nie zostało zrealizowane. Brak środków finansowych na zadanie.	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na cichą	ul. Św. Marcin, od ul. Ratajczaka do Alei Marcinkowskiego	Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu	2013	Zadanie niezrealizowane ze względu na brak zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków na wymianę nawierzchni jezdni z kostki rzędowej na bitumiczną	-

Realizacja poszczególnych zadań – wariant maksymalny

Zadanie	Opis zadania	Jednostki i podmioty odpowiedzialne za zadanie	Planowany termin realizacji (termin z programu)	Informacje o zadaniu	Koszt realizacji zadania [PLN]
Wymiana nawierzchni asfaltowej na cichą	ul. Ściegiennego, na odcinku od ul. Arciszewskiego do ul. Głogowskiej	ZDM	2012-2013	Zadanie zrealizowane – termin zakończenia prac budowlanych: 13.05.2014 r.	3,156 mln